

69

**A.A.T.O.**  
**CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA**  
**Servizio Idrico Integrato**  
**In liquidazione (art. 1, c. 4 L.R. n.2/2013)**

**DELIBERA COMMISSARIALE**

N. 11 del 17/07/2020

**OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Contrada Canalicchio nel Comune di Siracusa – Opera SR 057 – Atto unico di collaudo ed approvazione dello Stato finale dei lavori e richiesta erogazione saldo.**

Partecipa il Segretario Verbalizzante

*[Handwritten signature]*

Ai sensi dell'art. 55,5° comma, della legge n. 142 dell'8/6/1990, si attesta la copertura finanziaria della spesa  
Li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**

f.to \_\_\_\_\_

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

16/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*[Handwritten signature]*  
Dott. A. Cappuccio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

( ) PARERE FAVOREVOLE

( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_

Siracusa,

16/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*[Handwritten signature]*  
Dott. A. Cappuccio

**A.A.T.O.**  
**CONSORZIO A.T.O. DI SIRACUSA**  
**Servizio Idrico Integrato**  
**In liquidazione (art. 1,c.4 L.R. n.2/2013)**

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE**

**Richiamate:**

- La L.R. n. 2/2013 della Regione Siciliana, che ha avviato il processo di riattribuzione delle funzioni delle autorità d'Ambito Ottimale del Servizio Idrico Integrato;
- La Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, con cui si dispone che "i Commissari Straordinari e liquidatori delle Autorità coincidenti con i Commissari Straordinari per la gestione delle Province Regionali di cui alla L.R. n. 7 del 27 marzo 2013 che hanno sostituito i Presidenti o Commissari, continueranno la loro attività di gestione ordinaria e di liquidazione, avvalendosi della struttura esistente";
- La L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 della Regione Siciliana, che ha istituito i "Liberi Consorzi Comunali" composti dai Comuni ricadenti nei territori di ciascuna delle ex Province Regionali;
- La L.R. n. 19 dell'11 agosto 2015 della Regione Siciliana, con la quale sono stati individuati gli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle Autorità d'ambito dall'art. 148 del D. Lgs. 152/2006;
- Il D. Pres. Regione Siciliana n. 611/Gab. del 31/12/2019 di nomina del Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nella persona del Dr. Domenico Percolla;
- Il successivo D. Pres. Regione Siciliana n. 546/Gab. del 29/05/2020 mediante il quale il sopradDETTO incarico è stato prorogato fino al 31/01/2021;

**Visto** l'art. 3 comma 1 della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, che conferisce mandato all'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità di individuare, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea Regionale, di individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali, in numero di 9. La dimensione territoriale di ciascun ATO dovrà coincidere con una delle 7 zone omogenee dei bacini idrografici oppure con uno dei preesistenti ATO;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 75 del 29/01/2016 con il quale sono stati individuati e delimitati i 9 ambiti territoriali ottimali coincidenti con i limiti territoriali delle ex Province Regionali;

**Vista** la circolare interpretativa prot. n. 1369/Gab. del 07/03/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che stabilisce la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato in Sicilia alla luce della precedente L.R. 19/2015;

**Considerato** che il Commissario Straordinario Liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi e di indirizzo, sia all'organo gestionale, assumendone le relative funzioni e competenze;

**Preso atto** che, con contratto n. 66618 di Rep. Registrato ad Augusta questo Consorzio di Comuni Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa aveva affidato alla SOGEAS ATO IDRICO 8 S.p.A., la gestione del servizio idrico integrato e la realizzazione diretta dei lavori connessi, tra cui anche l'impianto di depurazione di Contrada Canalicchio nel Comune di Siracusa – Opera SR 057;

**Preso atto** che la Direzione dei lavori, con certificato del 02/05/2016, dichiarava i lavori ultimati alla data del 29/04/2016 a meno di alcune opere che non inficiano il funzionamento dell'impianto di depurazione;

**Preso atto** del contenuto dell'Atto unico di collaudo delle relative opere, predisposto in data 11 maggio 2020 dall'Ing. A. Calandrino e del relativo Quadro Economico Finale dei lavori in oggetto in esso riportato;

**Visto** il quadro economico finale del progetto riportato nello stesso;


**Ciò premesso**, con i poteri conferiti dalla L.R. 2/2013;

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Quadro Economico Finale dei lavori in oggetto come riportato nell'Atto unico di collaudo predisposto in data 11 maggio 2020;
2. Di approvare la Relazione conclusiva sulle attività così come riportata nell'Atto unico di collaudo;
3. Di dichiarare che il progetto (le opere, le forniture e i servizi connessi) è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO);
4. Di dichiarare che le opere in argomento sono state realizzate secondo il progetto originale, nonché secondo le perizie di variante e suppletiva, al netto delle opere non eseguite;
5. Di dichiarare che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel Conto Finale in € 3.771.482,07 non ha superato la somma autorizzata e che le opere realizzate si trovano in normale stato di conservazione manutenzione e sono state eseguite con buoni materiali e magisteri, come affermato dal Collaudatore nella relazione allegata al presente provvedimento;
6. Di assumersi la responsabilità di quanto previsto:
  - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la misura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
  - dagli Art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, etc.) nel fascicolo di progetto e riservandosi di aggiornare tale documentazione nella Sezione Comunicazione del Sistema Caronte;

- dall'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate nette, avendo fornito anche le necessarie informazioni in relazione a eventuali nuove o ulteriori entrate generate dal progetto;
- 7. Di impegnarsi ad aggiornare la sezione pagamenti del Sistema Caronte;
- 8. Di richiedere l'eventuale erogazione del saldo del finanziamento ovvero di attestare eventuali risorse residue derivanti dalle anticipazioni già erogate;
- 9. Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (fermo restando le forme di conservazione sostitutiva previste dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi dalla chiusura delle attività.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore  
Dr. Domenico Percolla



**“LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI  
C.DA CANALICCHIO NEL COMUNE DI SIRACUSA-OPERA SR 057”**

**Impresa.** SACECCAV S.p.A. con sede legale in via Della Vite, 13 Roma;

**Contratto:** Contratto di Concessione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Siracusa dell’8/02/2008, numero Rep. 66618, registrato ad Augusta (SR);

Importo contrattuale dei lavori euro 3.741.310,60 al netto del ribasso d’asta del 13%;

CUP: G35C08000140002.

**ATTO UNICO DI COLLAUDO**

(Relazione, verbale di visita, certificato di collaudo)

**RELAZIONE**

Con contratto n. 66618 di Rep. Registrato ad Augusta (SR) Il Consorzio di Comuni Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa” ha affidato alla SOGEAS ATO IDRICO 8 S.p.A., con sede in Siracusa, strada per Floridia, 14, sotto il regime giuridico della Concessione la gestione del servizio idrico integrato e la realizzazione diretta dei lavori connessi.

Per l’intervento oggetto del collaudo la SOGEAS ha approntato il progetto esecutivo tramite uno dei soci della stessa Sogear la SACCECAV DEPURAZIONI SACEDE.

Gli elaborati tecnici-amministrativi furono sottoscritti, per il progetto esecutivo dall’ing. ENRICO MORONI, iscritto all’Albo degli ingegneri della provincia di Monza e Brianza, per il progetto della sicurezza dall’ing. ALESSANDRO AIELLO e dal dott. GAETANO BORDONE nella qualità di consulente geologico, la società SOGEAS ATO IDRICO 8 S.P.A..


Il progetto ha avuto tutti i pareri previsti dalle norme, è stato validato ex artt, 47 e 48 del regolamento dei LL.PP. di cui al D.P.R. 554/1999;

è stato approvato dal RUP in linea tecnica ai sensi dell’art. 7 bis della l. 109/1994 e s.m.i. con istruttoria del 19.03.2009.

IL progetto fu poi approvato e finanziato dalla Regione Siciliana con D.D.S. n. 576 dell’11/12/2009, vistato dalla Ragioneria in data 16/12/2009 col n. 3076 per un importo complessivo di € 4.480.721,29.

**Il quadro tecnico-economico del progetto esecutivo risultò così definito:**

A)Lavori a base d’appalto:



1) a misura	€ 4.300.357,01,
al lordo del ribasso d'asta , di cui € 43.003,57	
per l'attuazione dei piani di sicurezza,	
B)Somme a disposizione della stazione appaltante:	
1) spese tecniche	€ 621.987,30
2) prove sui materiali, indagini	€ 14.806,68
3) autorizzazioni varie	€ 1.000,00
4) oneri di accesso in discarica	€ 84.411,05
5) lavori in economia	€ 30.000,00
6) imprevisti	€ 92.437,96
<u>TOTALE</u>	€ 4.480.721,99

### Descrizione delle opere

Sinteticamente il progetto prevedeva l'adeguamento dell'impianto di depurazione.

**Oltre al progetto esecutivo è stata redatta una perizia di variante e suppletiva del 29/07/2016** approvata dal Commissario Straordinario del Consorzio ATO di Siracusa con Delibera n. 2 del 9/02/2017 per l'importo complessivo di € 3.980.522,46, così suddiviso:

A) lavori a base d'appalto:

1. € 3.794.940,02 al netto del ribasso d'asta del 13% di cui € 43.554,92 per l'attuazione dei piani di sicurezza.

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche	€ 600.157,12
2)prove sui materiali, indagini	€ 11.000,00

**L'importo contrattuale**, con l'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 13% , è risultato di netti € 3.741.310,60 al netto del ribasso d'asta del 13%.

**Nel corso dei lavori sono stati redatti i verbali di concordamento nuovi prezzi :**

- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 13/03/2013 (n. 47 N.P.), ;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 dell'11/06/2013 (n.2 N.P.);

essi sono stati riportati nell'atto di sottomissione, unitamente ad un ulteriore nuovo prezzo (l'N.P. 50-21.6.4) relativo alla perizia di variante redatta in data 29//07/2016 ed approvata con delibera n.2 del 9/2/2017 del Commissario Straordinario dell'ATO idrico n.8 di Siracusa.

**Somma autorizzata.**

La somma autorizzata per lavori, risulta di netti € 3.804.489,54 così distinte :

a) per il contratto principale	€ 3.746.901,06
b) per il contratto suppletivo da perizia di variante	€ 57.996,48
Totale spesa autorizzata	€ 3.804.489,54

**Consegna e tempo di ultimazione.** I lavori del contratto principale vennero consegnati in data 31/12/2009 come risulta dal verbale in pari data.

**Tempo utile per l'esecuzione.** l'art. 14 del capitolato d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 300 (trecento) giorni consecutivi a partire dalla consegna dei lavori e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il 27.10.2009.

**Sospensione dei lavori.** I lavori hanno avuto cinque sospensioni e altrettante riprese per complessivi 545 (cinquecentoquarantacinque) giorni, gli intervalli di sospensione sono stati:

- 1) la prima sospensione avvenne in data 5 agosto 2010, giusto verbale redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Capoti, la ripresa dei lavori è avvenuta in data 6 ottobre 2010;
- 2) in data 23.03.2012 i lavori vennero sospesi a seguito di sequestro dell'impianto da parte della Procura, in data 27.06.2012 il custode giudiziario autorizza la ripresa dei lavori e successivamente, il 9.07.2012, il Direttore dei Lavori dispone la ripresa dei lavori, giusto verbale di pari data;
- 3) Il 26.11.2013 fu dichiarato il fallimento del Gestore SAI8 s.p.a e a seguito delle procedure fallimentari, in data 13.03.2014 i lavori furono sospesi;
- 4) In data 26.03.2015 sono stati ripresi, con relativo verbale di ripresa.

**Proroghe del termine di ultimazione:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe dei tempi di esecuzione dei lavori;

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

Per effetto delle suddette sospensioni, per complessivi giorni 545 (cinquecentoquarantacinque), l'ultimazione dei lavori doveva avvenire il giorno 25.04.2011

**Ultimazione dei lavori.**

La Direzione dei Lavori, con certificato in data 02.05.2016, dichiarava i lavori ultimati alla data del 29.04.2016, a meno di alcune opere che non inficiano il funzionamento dell'impianto di depurazione.

Per quanto riguarda le lavorazioni non completate, il Direttore dei lavori ha attestato che tali opere "non erano incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori realizzati" .

Con lo stesso certificato del 2.05.2016 ha dato atto che, malgrado il lungo tempo trascorso, non si era potuto dar seguito all'esecuzione di alcune opere per la mancata autorizzazione di

AL





competenza del Comune e del nuovo Gestore dell'impianto e si dava atto che tali lavorazioni non sarebbero state eseguite.

Alla data dell'ultimazione dei lavori, non era stato ancora montato il carroponete del sedimentatore finale della linea 2 che era già presente, smontato, nell'area di cantiere e che fu successivamente montato e messo in opera, a seguito dell'ordine di servizio emesso dal Direttore dei Lavori per il montaggio dello stesso.

*Il montaggio del carroponete fu ultimato il 12/10/2016, con redazione di relativo verbale, fermo restando la certificazione di ultimazione lavori del 2.05.2016.*

**Ritardo nell'esecuzione dei lavori:**

I lavori sono stati dichiarati ultimati il 29.04.2016 e quindi con un ritardo di 1.828 giorni rispetto alla data del 25.04.2011.

**Danni da forza maggiore.**

*Durante il corso dei lavori non si sono avuti danni da forza maggiore.*

**Andamento dei lavori.**

I lavori sono iniziati il 31 dicembre 2009, vedi verbale di consegna dei lavori.

Il tempo per l'esecuzione dei lavori era stato fissato nel Capitolato Speciale d'Appalto in 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

E' stata approntata una variante in corso d'opera in quanto, come segnala la Direzione Lavori, fu necessario eseguire alcune modifiche alle previsioni del progetto originario, l'importo netto di tale perizia è di 48.038,96, pari all'1,28% dell'ammontare dei lavori originariamente approvato, la copertura finanziaria delle somme necessarie e previste nella perizia di variante è assicurata da una variata distribuzione del quadro economico nell'ambito dello stanziamento originariamente assentito.

L'andamento dei lavori ha subito diversi e importanti ritardi, sia per motivi riconducibili ed addebitabili all'Impresa esecutrice alla quale è stata applicata, in sede di emissioni degli stati di avanzamento, la penalità massima prevista dal contratto per ritardata esecuzione dei lavori, sia per vicende che hanno coinvolto il gestore dell'impianto, sequestro giudiziario dell'impianto di depurazione ad opera della Procura di Siracusa e fallimento del Gestore .

I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 29/04/2016, giusto verbale del 2/05/2016.

Non è stato dato corso alle seguenti lavorazioni:

- sostituzione dei cavi di alimentazione dei sedimentatori 1 e 3, limitatamente ai tratti ricadenti nei manufatti civili delle relative vasche;
- collegamento definitivo dell'alimentazione elettrica proveniente dalla cabina ENEL.

*Al*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

I lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali ed alle particolari disposizioni date dalla Direzione Lavori. Le principali variazioni apportate sono state giustificate dalla perizia di variante di cui sopra già detto.

**Stato finale.** Lo stato finale è stato redatto in data 26.10.2017 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto dei lavori eseguiti	€ 3.771.482,07
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	- € 3.373.093,98
- A dedurre la penale per tardata ultimazione dei lavori, applicata nella misura del 10%, art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto	- € 374.690,11
<b>Resta il credito netto dell'impresa per i lavori di</b>	<b>€ 23.697,98</b>

**Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori nella perizia di variante e  
suppletiva € 3.804.489,54;
- Importo netto dei lavori eseguiti , risultante dallo stato finale  
€ 3.771.482,07.

Tale economia deriva dalla mancata esecuzione delle seguenti opere:

- sostituzione dei cavi di alimentazione dei sedimentatori 1 e 3, limitatamente ai tratti ricadenti nei manufatti civili delle relative vasche ;
- collegamento dell'alimentazione elettrica proveniente dalla cabina ENEL.

**Riserve dell'Impresa.** L'impresa ha firmato alcuni atti contabili apponendo la dicitura "L'impresa firma con riserva", ma non ha mai esplicitato alcuna domanda.

**Direzione dei Lavori.** I lavori sono stati diretti fino al 28.10.2010 dall'ing. Francesco Capoti e dal 5.11.2010 dall' ing. Alessandro Aiello.

**Responsabile del Procedimento**

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Andrea Domenico Figura.


**Collaudatore:** ing. Agostino Calandrino, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n. 832.

**Verbale di visita.**

Il sottoscritto ha effettuato una visita di collaudo, a lavori ultimati.

Nel corso di tale visita il sottoscritto ha proceduto, ad una ricognizione completa e minuziosa di tutte le opere realizzate ed oggetto dell'appalto, riscontrandone la buona esecuzione e la mancanza di difetti.

AL



Dalle verifiche effettuate si è riscontrato che le opere realizzate corrispondono ai dati progettuali e risultano eseguite secondo le prescrizioni contrattuali, al netto delle opere non realizzate e di cui si è già detto sopra.

Si è rilevato che attualmente varie apparecchiature elettroniche installate nel corso dei lavori non sono in funzione a causa di un guasto al computer a servizio del telecontrollo del depuratore, a causa di ciò è stato impossibile verificarne la regolare funzionalità, si fa però rilevare che esiste agli atti un verbale di consegna in cui se ne esplicita il regolare funzionamento.

**Opposizioni e reclami.** Non risulta che siano stati avanzati reclami e/o opposizioni da parte di terzi.

**Scadenza del tempo utile.** Come risulta dalle premesse i lavori sono stati ultimati in ritardo di 1.828 giorni rispetto alla data di "consegna contrattuale" del 25.04.2011.

**Confronto tra le previsioni progettuali e i lavori eseguiti.** Dal confronto delle singole categorie di lavoro, previste nel progetto originario e nella perizie di variante, con quelle effettivamente eseguite non si sono riscontrate variazioni di sorta.

**Revisione tecnico contabile.** Dai riscontri tecnico-contabili effettuati non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermati le cifre e gli importi registrati così come riportati nello Stato Finale.

### CERTIFICATO DI COLLAUDO

Per quanto sopra esposto, e considerati tutti gli atti e le risultanze delle verifiche effettuate dal sottoscritto, da cui risulta:

- che nel complesso i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto assentito, nonché secondo la citata perizia di variante e suppletiva, al netto delle opere non eseguite e di cui già detto;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel Conto Finale, confermato dallo scrivente collaudatore, in € 3.771.482,07 non supera la somma autorizzata;
- Che le opere realizzate si trovano in normale stato di conservazione e manutenzione e sono stati eseguite con buoni materiali e magisteri;
- Che per quanto è stato possibile accertare e desumere dai riscontri, misure verifiche ed ispezioni effettuate, lo stato di fatto delle opere eseguite corrisponde con le notazioni contabili;
- Che nella compilazione dello stato finale sono stati adottati i prezzi unitari contrattuali e quelli successivamente concordati;
- Che non si sono verificati danni di forza maggiore;



- Che i lavori sono stati ultimati in ritardo rispetto al termine utile contrattuale, e che per questo ritardo la Direzione dei lavori ha applicato la penale al livello massimo del 10% previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- Che l'Impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto ed ha ottemperato agli ordini e disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- Che, dalla documentazione agli atti, l'Impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi di legge relativamente agli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;
- Che l'Impresa non ha espresso riserve ;

il sottoscritto collaudatore

### CERTIFICA

che i "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI C.DA CANALICCHIO NEL COMUNE DI SIRACUSA -SCHEDA POT SR 057 " eseguiti dalla Impresa SACECCAV S.p.A. contratto di concessione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Siracusa dell'8.02.2008 n° 66618 di Rep, registrato ad Augusta sono collaudabili, come in effetti col presente atto il sottoscritto

### COLLAUDA.

e

### LIQUIDA

All'impresa il credito residuo netto di € 23.697,98 più I.V.A., che può ad essa pagarsi salvo l'approvazione del presente atto, a tacitazione di ogni suo avere.

Siracusa, 11 MAGGIO 2020.

**IL CURATORE**  
L'Ing. *Giuseppe Venturella*

LA DIREZIONE LAVORI  
(ing. A. Aiello)



A small, handwritten mark or signature in the right margin of the page.


IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

(ing. A. Calandrino)




Visto Il R.U.P.

(ing. A. Figura)



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore  
Dr. Domenico Percola



	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale</p> <p>Dal... <u>17 Luglio 2020</u> ...al... <u>31 Luglio 2020</u> ...</p> <p>Con il n.....del Reg. pubblicazioni senza reclami</p> <p>L'addetto alla pubblicazione <u>Stefano Toti</u></p> <p> <u>Kica</u> Segretario Generale</p>
--	--

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

**CERTIFICA**

**Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non sono pervenuti reclami.**

**Siracusa,**

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

.....

.....